

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（実施率・発注率）

平成 26 年 1 月 17 日

	田村市（6/30 時点）		檜葉町（12/31 時点）		川内村（12/31 時点）		飯舘村（12/31 時点）		川俣町（12/31 時点）	
	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量
	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100%	約 120	89%	約 2, 200	100%	約 160	9%	約 150	16%	58
	100%	約 120	100%	約 2, 500	100%	約 160	21%	約 360	100%	約 360
		約 120※1		約 2, 500※2		約 160※2		約 1, 700※2		約 360※3
農地	100%	約 1, 400, 000 ㎡	86%	約 6, 500, 000 ㎡	98%	約 1, 300, 000 ㎡	4%	約 790, 000 ㎡	4%	約 330, 000 ㎡
	100%	約 1, 400, 000 ㎡	100%	約 7, 600, 000 ㎡	100%	約 1, 300, 000 ㎡	23%	約 5, 200, 000 ㎡	36%	約 3, 100, 000 ㎡
		約 1, 400, 000 ㎡		約 7, 600, 000 ㎡		約 1, 300, 000 ㎡		約 22, 000, 000 ㎡		約 8, 400, 000 ㎡
森林	100%	約 1, 900, 000 ㎡	82%	約 4, 200, 000 ㎡	100%	約 2, 000, 000 ㎡	5%	約 650, 000 ㎡	17%	約 700, 000 ㎡
	100%	約 1, 900, 000 ㎡	100%	約 5, 100, 000 ㎡	100%	約 2, 000, 000 ㎡	21%	約 3, 100, 000 ㎡	55%	約 2, 300, 000 ㎡
		約 1, 900, 000 ㎡		約 5, 100, 000 ㎡		約 2, 000, 000 ㎡		約 14, 000, 000 ㎡		約 4, 200, 000 ㎡
道路	100%	約 290, 000 ㎡	84%	約 1, 300, 000 ㎡	100%	約 380, 000 ㎡	0. 7%	約 22, 000 ㎡	0. 4%	約 3, 000 ㎡
	100%	約 290, 000 ㎡	100%	約 1, 500, 000 ㎡	100%	約 380, 000 ㎡	21%	約 690, 000 ㎡	73%	約 570, 000 ㎡
		約 290, 000 ㎡		約 1, 500, 000 ㎡		約 380, 000 ㎡		約 3, 300, 000 ㎡		約 780, 000 ㎡

	葛尾村（12/28 時点）		大熊町（12/27 時点）		南相馬市（12/31 時点）※7		富岡町（12/31 時点）※8		浪江町（12/31 時点）※9	
	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量
	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	59%	約 280	68%	約 100	—	—	—	—	—	—
	100%	約 480	100%	約 150	26%	約 1, 000	52%	約 2, 100, 000 ㎡	4%	約 180, 000 ㎡
		約 480※3		約 150※4		約 3, 900※5		約 4, 100, 000 ㎡※6		約 4, 500, 000 ㎡※6
農地	0. 1%	約 4, 900 ㎡	27%	約 440, 000 ㎡	0. 1%	約 31, 000	—	—	—	—
	100%	約 4, 300, 000 ㎡	100%	約 1, 700, 000 ㎡	47%	約 14, 100, 000 ㎡	42%	約 3, 500, 000 ㎡	4%	約 810, 000 ㎡
		約 4, 300, 000 ㎡		約 1, 700, 000 ㎡		約 31, 000, 000 ㎡		約 8, 400, 000 ㎡		約 19, 000, 000 ㎡
森林	98%	約 6, 300, 000 ㎡	76%	約 1, 300, 000 ㎡	—	—	—	—	—	—
	100%	約 6, 500, 000 ㎡	100%	約 1, 700, 000 ㎡	43%	約 5, 000, 000 ㎡	62%	約 5, 200, 000 ㎡	5%	約 170, 000 ㎡
		約 6, 500, 000 ㎡		約 1, 700, 000 ㎡		約 12, 000, 000 ㎡		約 8, 300, 000 ㎡		約 3, 800, 000 ㎡
道路	1%	約 13, 000 ㎡	46%	約 140, 000 ㎡	—	—	—	—	—	—
	100%	約 1, 100, 000 ㎡	100%	約 310, 000 ㎡	21%	約 660, 000 ㎡	51%	約 900, 000 ㎡	4%	約 74, 000 ㎡
		約 1, 100, 000 ㎡		約 310, 000 ㎡		約 3, 200, 000 ㎡		約 1, 800, 000 ㎡		約 2, 100, 000 ㎡

- ・実施率は、当該市町村の平成 24・25 年度における除染対象の面積等に対する、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・発注率は、当該市町村の平成 24・25 年度における除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
- ・実績数量、発注数量、対象数量は、それぞれ実数を上 2 桁に四捨五入した値であり、進捗率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・発注面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（㎡）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（各市町村における宅地（建物）の単位）
 - ※1【田村市】除染対象の世帯数
 - ※2【檜葉町、川内村、飯舘村】除染対象の宅地の件数
 - ※3【川俣町、葛尾村】除染対象の宅地における関係人の数
 - ※4【大熊町】平成 24 年度：除染対象の宅地の件数、平成 25 年度：除染対象の宅地における関係人の数
 - ※5【南相馬市】一部の字は除染対象の宅地における関係人の数、一部の字は住民基本台帳における世帯数
 - ※6【富岡町、浪江町】除染対象の宅地の面積
- ・南相馬市、富岡町、浪江町の進捗状況は以下のとおり
 - ※7【南相馬市】2 行政区（川房、大田和）の仮置場造成工事、農地・森林の除染に着手済み、
公的施設 54 施設のうち 24 施設の除染に着手済み、4 施設の除染が実施済み
 - ※8【富岡町】事業再開希望箇所等の除染作業に着手済み
 - ※9【浪江町】1 行政区の仮置場造成工事に着手済み